



Bilag 6: Skema til fastlæggelse af ansvar

Område	Etablering	Vedligeholdelse	Periode	Kommentar
Adgangsveje for kørende og gående	Jordentreprenør	Jordentreprenør	Byggeperioden	Kontrolleres før hvert sikkerhedsmøde og efter behov.
Interne byggepladsveje og pladser	Jordentreprenør	Jordentreprenør	Byggeperioden	Kontrolleres før hvert sikkerhedsmøde og efter behov.
Kloaktilslutning af fælles toilet og badeskure	Jordentreprenør	Jordentreprenør	Byggeperioden	
Vandtilslutning af fælles toilet og badeskur	VVS entreprenør	VVS entreprenør	Byggeperioden	
Eltilslutning af fælles toilet og badeskur	El entreprenør	El entreprenør	Byggeperioden	
Fælles toilet og badeskur	Totalentreprenør	Totalentreprenør	Byggeperioden	Min. 1 fast rengøring pr. uge. I særlige perioder med stor belastning dog 2 gange pr. uge.
Spise- og omklædningsvogne	Fagentreprenør	Fagentreprenør	Byggeperioden	Opstilles efter behov.
Oprydning i fælles områder og skure	Fagentreprenør	Fagentreprenør	Byggeperioden	Udføres dagligt.
Snerydning / grusning / lænsning på fælles adgangsveje, byggepladsveje og pladser	Jordentreprenør	Jordentreprenør	Byggeperioden	Udføres efter behov
Byggepladstavler og kabler	El entreprenør	El entreprenør	Byggeperioden	Efterses af en autoriseret installatør og dokumenteres over for byggeledelsen.
Orienteringslys på plads	El entreprenør	El entreprenør	Byggeperioden	Kontrolleres før hvert sikkerhedsmøde og efter behov.
Orienteringslys i bygning	El entreprenør	El entreprenør	Byggeperioden	Kontrolleres før hvert sikkerhedsmøde og efter behov.
Arbejdsbelysning og kabler til håndværktøj m.v.	Fagentreprenør	Fagentreprenør	Byggeperioden	
Fast	Totalentreprenør	Totalentreprenør	Fra elementmontage og til montage endelig trappe.	Opstilles af godkendt stilladsfirma
Sikkerhedsarbejder for den enkelte entreprise	Fagentreprenør	Fagentreprenør	Byggeperioden	
Plan for sikkerhed og sundhed	Totalentreprenør	Totalentreprenør	Byggeperioden	Revideres efter behov