Udvidelse af Høj- og Lavlager

DS Flexhal

Id	Opgavetil	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1		**Lavlager**	**230 dage**	**ma 29-07-24**	**ti 01-07-25**
3		**Råhus**	**144 dage**	**ma 29-07-24**	**fr 28-02-25**
4		Jord / Kloak	40 dage	ma 29-07-24	fr 20-09-24
5		Fundamenter	25 dage	ma 09-09-24	fr 11-10-24
6		Sokkelelementer (in-situ)	5 dage	ma 14-10-24	fr 18-10-24
7		Opfyld / Regulering	5 dage	ma 21-10-24	fr 25-10-24
8		Kvalitetssikring af underlag for gulv	2 dage	ma 28-10-24	ti 29-10-24
9		Valsebeton (CG)	8 dage	on 30-10-24	fr 08-11-24
10		Styrke til Valsebeton	5 dage	ma 11-11-24	fr 15-11-24
11		Betonelementmontage	19 dage	ma 25-11-24	to 19-12-24
12		Stål (Søjler / Spær / Vindkryds)	10 dage	ma 06-01-25	fr 17-01-25
13		Trapeztag	10 dage	ma 20-01-25	fr 31-01-25
14		Ovenlys	5 dage	ma 27-01-25	fr 31-01-25
15		Tagdækning (isolering / Membran / Underpap)	20 dage	ma 03-02-25	fr 28-02-25
26		**Installationer**	**70 dage**	**ma 27-01-25**	**fr 02-05-25**
27		El (opstart på tag)	70 dage	ma 27-01-25	fr 02-05-25
28		VVS (ekskl. Installationer under gulv)	55 dage	ma 10-02-25	fr 25-04-25
29		Sprinkler og ABA	45 dage	ma 10-02-25	fr 11-04-25
30		Ventilation	40 dage	ma 24-02-25	fr 18-04-25
16		**Aptering**	**70 dage**	**ma 10-02-25**	**fr 16-05-25**
18		Glas / Alu-vinduer	15 dage	ma 10-02-25	fr 28-02-25
20		Div. Undergulve	20 dage	ma 10-02-25	fr 07-03-25
17		Indv. Tømrerarbejder (start med væg-stål)	50 dage	ma 24-02-25	fr 02-05-25
25		Fliser og Klinker	15 dage	ma 10-03-25	fr 28-03-25
22		Maler	25 dage	ma 31-03-25	fr 02-05-25
23		Gulvbelægninger	15 dage	ma 31-03-25	fr 18-04-25
19		Elevator	10 dage	ma 07-04-25	fr 18-04-25
21		Trapper og værn (stål)	20 dage	ma 21-04-25	fr 16-05-25
24		Teqplan	10 dage	ma 28-04-25	fr 09-05-25
31		**Aflevering**	**76 dage**	**ma 17-03-25**	**ti 01-07-25**
34		Indsamling af dokumentation	51 dage	ma 17-03-25	ma 26-05-25
33		Indregulering og test	30 dage	ma 05-05-25	fr 13-06-25
32		Mangelreg og udbedring	15 dage	ma 09-06-25	fr 27-06-25
35		Ibrugtagningstilladelse	0 dage	ma 30-06-25	ma 30-06-25
36		Afleveringsforretning	0 dage	ti 01-07-25	ti 01-07-25
2					
37					
38		**Højlager**	**326 dage**	**ma 29-07-24**	**on 12-11-25**
39		**Råhus**	**189 dage**	**ma 29-07-24**	**fr 02-05-25**
40		Jord / Kloak	90 dage	ma 29-07-24	fr 29-11-24
41		Spuns	15 dage	ma 16-09-24	fr 04-10-24
42		Fundamenter	45 dage	ma 07-10-24	fr 06-12-24
43		Opfyld /regulering	25 dage	ma 04-11-24	fr 06-12-24
44		Cementstabilisering AFVENTER	5 dage	ma 02-12-24	fr 06-12-24
45		Stålmontage	24 dage	ma 09-12-24	fr 24-01-25
52		Fundamenter (3rd)	15 dage	ma 13-01-25	fr 31-01-25
48		Omlægning af GAS	5 dage	on 15-01-25	ti 21-01-25
50		Facadepaneler	30 dage	ma 20-01-25	fr 28-02-25
46		Trapeztag	10 dage	ma 03-02-25	fr 14-02-25
53		Betonelementmontage (3rd)	10 dage	ma 03-02-25	fr 14-02-25
47		Ovenlys	5 dage	fr 07-02-25	to 13-02-25
51		Tagdækning (isolering / Membran / Underpap)	20 dage	ma 17-02-25	fr 14-03-25
49		Gulv	15 dage	ma 14-04-25	fr 02-05-25
54		**Installationer**	**165 dage**	**ma 17-02-25**	**fr 03-10-25**
55		El (opstart på tag)	30 dage	ma 17-02-25	fr 28-03-25
57		Sprinkling (ekskl. Reoler)	30 dage	ma 17-02-25	fr 28-03-25
58		Ventilation i lager	20 dage	ma 24-02-25	fr 21-03-25
56		VVS (inkl. tagvand)	20 dage	ma 10-03-25	fr 04-04-25
59		Ventilation på tag	40 dage	ma 10-03-25	fr 02-05-25
60		Reolsprinkling	80 dage	ma 16-06-25	fr 03-10-25
61		**Aflevering**	**137 dage**	**ma 05-05-25**	**on 12-11-25**
62		Overdragelse til BH-entreprenør	0 dage	ma 05-05-25	ma 05-05-25
63		Indkøring, test og dokumentation	90 dage	ma 16-06-25	fr 17-10-25
65		Ibrugtagningstilladelse	0 dage	ti 11-11-25	ti 11-11-25
64		Aflevering	0 dage	on 12-11-25	on 12-11-25
66					
67		**Spirituslager**	**35 dage**	**ma 17-02-25**	**fr 04-04-25**
68		Væg (porebeton)	25 dage	ma 17-02-25	fr 21-03-25
71		Ventilation (inkl. Hultagning og tagdækning mm.)	15 dage	ma 03-03-25	fr 21-03-25
72		Justering af eks. Installationer??	20 dage	ma 10-03-25	fr 04-04-25
69		Brandkamserstatning	10 dage	ma 17-03-25	fr 28-03-25
70		Porte	5 dage	ma 24-03-25	fr 28-03-25



Projekt: Høj- og Lavlager
Dato: 11.11.2024

Opgave | Milepæl | Projektoversigt | Inaktiv milepæl | Manuel opgave | Manuel oversigtsopløftning | Kun start | Eksterne opgaver | Deadline | Manuel status
Opdeling | Hovedopgave | Inaktiv opgave | Inaktiv oversigt | Kun varighed | Manuel oversigt | Kun slutdato | Ekstern milepæl | Fremdrift